



Città Metropolitana di Torino  
**COMUNE DI FOGLIZZO**

**DETERMINAZIONE:  
UFFICIO TECNICO**

REGISTRO GENERALE N. : 269

Responsabile del Servizio : SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

**N.° 79**

**OGGETTO :**

APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE PRIMO E SECONDO LOTTO FUNZIONALE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.

L'anno **duemilaventi** addì **dodici** del mese di **ottobre** , nel proprio ufficio

Visti i seguenti atti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/12/2019 , esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020/2021/2022 , approvazione DUP e relativa nota integrativa;
- Il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- L'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- La delibera della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2020 / 2021 / 2022 ;
- Il regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e Servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 121 del 27/12/2010 e successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2011;

- Determina N. 269 / 2020 Numero Servizio: 79

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE PRIMO E SECONDO LOTTO FUNZIONALE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO**

- Premesso che con Determinazione del Servizio tecnico n° 21 del 16.03.2020 ad oggetto: "lavori di efficientamento energetico centrale termica sede municipale - affidamento incarico" è stato affidato l'incarico in parola;
- Visto che con deliberazione della G.C. n° 45 adottata in data 07.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di efficientamento energetico centrale termica sede municipale primo e secondo lotto funzionale redatto dal tecnico incaricato Ing. Piero Neira di Collegno (TO), del complessivo importo di € 57.000,00 il primo lotto ed € 8.500,00 il secondo lotto, di cui € 39.466,39 per il primo lotto ed € 6.866,32 per il secondo lotto per lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza compresi;
- Visto che tale progetto è stato finanziato in parte con contributo dello stato per € 50.000,00 ed in parte per € 15.500,00 con fondi propri del bilancio comunale;
- Con Determinazioni n° 38 del 03.06.2020 per il primo lotto e n° 40 del 16.06.2020 per il secondo lotto, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva, a seguito di procedura negoziata, all'Impresa Comat Spa di Torino (TO) con il ribasso del 13,69% sull'importo dei lavori a base di gara, quindi per il prezzo netto di € 34.303,75 per il primo lotto e di € 5.962,47 per il secondo lotto oneri per la sicurezza compresi ed oltre I.V.A. ai sensi di Legge, e per i quali si è proceduto alla stipula di un unico contratto Prot. 4365 del 01.07.2020 nella forma della lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 del Dlgs 50/2016 e smi;
- Atteso che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 24.08.2020 e può pertanto approvarsi la contabilità finale e la regolare esecuzione degli stessi;
- Visti gli atti di contabilità finale relativi al progetto de quo, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Piero Neira in data 24.08.2020 e 24.09.2020 e giunti al protocollo di questo comune rispettivamente in data 14.09.2020 al prot. 5935 ed in data 29.09.2020 al Prot. 6333 e composti da:
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Stato finale
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;da cui si evince un credito netto dell'impresa pari ad € 35.270,14 oltre I.V.A. di legge per i lavori del primo e secondo lotto, importo a cui vanno aggiunti € 4.996,08 relativi al servizio di gestione degli impianti termici che saranno oggetto di altra separata contabilità;
- Vista la fattura n° F1000426 del 21.09.2020, emessa dall'Impresa Comat Spa con sede in Torino (TO), relativamente al 1° acconto dei lavori di efficientamento energetico centrale termica sede municipale primo e secondo lotto funzionale, dell'importo di € 15.950,00 oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.509,00 e dato atto che rimane da pagare a saldo la somma di € 19.320,14 oltre Iva al 22% pari ad € 4.250,43;

- Viste la fattura numero 170 in data 30.09.2020 presentata dallo studio S.P.E. dell'Ing. Piero Neria, ammontante ad € 3.750,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari ad € 150,00 ed oltre I.V.A. al 22% pari ad € 858,00;
- Visto che il Direttore Lavori Ing. Piero Neira ha provveduto a consegnare la documentazione contabile necessaria alla liquidazione finale delle opere a completamento dell'incarico assegnatogli;
- Viste le disposizioni relative alla contabilità dei lavori contenute nel Decreto del MIT n° 49 del 07.03.2018, nonché il Dlgs. 50/16 e s.m.i.;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della suddetta contabilità, nonché alla liquidazione delle somme residuali per lavori e spese tecniche, ed allo svincolo della polizza fidejussoria stipulata a garanzia degli adempimenti contrattuali e della polizza assicurativa per il perimento dell'opera e responsabilità civile verso terzi;
- Visto il provvedimento del Sindaco n° 6 del 15.07.2019 con il quale veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

## D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto espresso nella premessa narrativa, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di efficientamento energetico centrale termica sede municipale primo e secondo lotto funzionale, predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Piero Neira in data 24.08.2020 e 24.09.2020 e composti da:
  - Certificato di ultimazione dei lavori;
  - Stato finale
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
2. Di liquidare alla ditta esecutrice, Comat Spa di Torino (TO) il credito risultante dal certificato di regolare esecuzione pari ad € 35.270,14 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 7.759,43, per l'importo di € 15.950,00 oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.509,00 come da fattura n° F1000426 del 21.09.2020, pervenuta il 21.09.2020 nostro prot. 6196 e per l'importo di € 19.320,14 oltre Iva al 22% pari ad € 4.250,43 a seguito di presentazione di regolare fattura, senza adozione di alcun altro provvedimento - CIG 824823747F - CUP F62I20000060005.
3. Di dare atto che, a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

1° lotto funzionale

Importo lavori		28.009,58
Importo servizi		4.538,80
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza lavori		1.298,09
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza servizi		457,28
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>34.303,75</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. al 22% sui lavori	6.447,69	
I.V.A. al 22% sui servizi	1.099,14	
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, contabilità e D.L.	6.550,00	
C.N.P.A.I.A. 4%	262,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche e 4%	1.498,64	
Quota incentivo art. 113 Dlgs 50/16	536,74	
Arrotondamenti, imprevisti e ribasso lavori	5.423,74	
Ribasso servizi	878,30	

<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>22.696,25</b>	
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>57.000,00</b>

2° lotto funzionale

Importo lavori		5.698,38
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza lavori		264,09
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>5.962,47</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
I.V.A. al 22%	1.311,74	
Spese tecniche per progettazione, sicurezza, contabilità e D.L., ricomprese nel 1° lotto	0,00	
Quota incentivo art. 113 Dlgs 50/16	93,38	
Arrotondamenti e imprevisti		
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>1.405,12</b>	
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>7.367,59</b>

4. Di svincolare la seguente polizza fidejussoria: n° 2020/13/6500430 emessa dalla Italiana Assicurazioni Spa Agenzia di Settimo T.se (TO), in data 19.06.2020 per l'importo di € 2.819,00, a garanzia degli adempimenti contrattuali.
5. Di svincolare la seguente polizza assicurativa: n° 2020/25/6121560 emessa dalla Italiana Assicurazioni Spa Agenzia di Settimo T.se (TO), in data 19.06.2020 per l'importo di € 40.267,00, a garanzia di eventuali danni per danneggiamento o distruzione delle opere e di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.
6. Di liquidare le spese tecniche spettanti allo studio S.P.E. nella persona dell'Ing. Piero Neira, per la progettazione e Direzione Lavori delle opere in oggetto, per la somma residua di € 3.750,00 oltre C.N.P.A.I.A. 4% pari ad € 150,00 ed oltre I.V.A. al 22% pari ad € 858,00, come da fattura n 170 in data 30.09.2020.
7. Di dare atto che la spesa per le liquidazioni in parola ammontano a complessivi € 47.787,57 con IVA al 22% compresa, e trova copertura nel Capitolo 1426/2, avente ad oggetto "Adeguamento impianto termico uffici" gestione competenza del Bilancio anno 2020.
8. Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 268/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (cd. Legge di Stabilità 2016).
9. Di trasmettere la presente Determinazione unitamente alla documentazione giustificativa al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio  
F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmato

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

**Parere tecnico - amministrativo :**

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 12/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

---

**Parere di regolarità contabile:**

Ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge 174 del 10/10/2012, articolo 3, comma 5, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

**IMPEGNO DI SPESA**

CIG	Anno	Imp	Cod MECC		Voce	Cap.	Art.	Importo €
			Codice	Macroagg				

Data 12/10/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DOTT.SSA GERBALDO GIANNA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 16/10/2020

Fogliazzo, 16/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fogliazzo, lì 16/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola